

Bauvorhaben: _____

Anwesend: _____

Datum: _____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Wurde die statische Berechnung für die Dreifachwände durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde kontrolliert für welche Beanspruchungsklasse (Druckwasser, Feuchte) geplant wurde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde kontrolliert welche Nutzungsklasse planerisch vorgesehen ist? (Klasse A, B bzw. weiterführende A-Klassen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurden die Bewehrungsunterlagen hinsichtlich der Eignung und Ausführbarkeit kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Anschlussbewehrung aus der Sohlplatte für die aufgehende Wände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Zulagebewehrung in den Eckbereichen im Kernbeton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ obere Bewehrung im Bereich der aufgehenden Wände bezüglich fachgerechte Einbaumöglichkeiten und mittiger Fugenabdichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde vertraglich mit dem Herstellerwerk vereinbart, dass beide Innenwandflächen vollflächig griffig sein müssen und keine Zementschlämmschicht aufweisen dürfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Kann das beauftragte Herstellerwerk Eignungsnachweise (über vollflächig kornraue Innenwand-Verbundflächen, über dokumentierte Rautiefenmessungen gemäß WU-Richtlinie) vorlegen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde kontrolliert, ob ein Montageplan des Herstellerwerks für Dreifachwände vorliegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die Montage- und Einbauunterlagen des Herstellerwerks vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Dreifachwände vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde die vorgesehene Abdichtung der Fugen kontrolliert? (mittig, außen liegend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wurde das Fugenabdichtungssystem kontrolliert ob es			
➤ genormt, geregelt oder nicht geregelt ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ ist die Beanspruchungsklasse und die Nutzungsklasse kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ ist die vorgesehene Bauteildicke für Dreifachwände anwendbar u. baupraktisch ausführbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Liegt bei nicht geregelter Fugenabdichtung ein gültiges allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis vor? (Sollrissfugen, Beanspruchungsklasse 1, Druckwasserhöhe, Nutzungsklasse A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde der Bauzeitenplan geprüft, wann die Dreifachwände ohne Zwischenlagerung auf der Baustelle benötigt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Wurde die Geometrie der Wandelemente hinsichtlich Besonderheiten bei der Anlieferung und Entladung geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wurde die Eignung des vorgesehenen Ortbetons für den Kernbeton unter Berücksichtigung der Wanddicke sowie der Beanspruchungsklasse und Nutzungsklasse kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Berücksichtigung der Anschlussmischung (Fallpolster) im Fußpunktbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Begrenzung des Größtkorns für den Beton oberhalb des Fallplsters auf 16mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Einsatz von wasserundurchlässigem Beton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ bei Ausnutzung der Mindestwanddicken: Wasserzementwert $w/z < 0,55$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ ausreichend weiche Konsistenz > F3 (Achtung bei LVB-Beton bzw. SVB-Beton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____