

Bauvorhaben: _____

Anwesend: _____

Datum: _____

Bauvorlagen

Ja Nein Bemerkung

➤ Liegt eine Baugenehmigung vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die Werk- und Detailpläne vollständig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die bauphysikalischen Berechnungen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die statischen Eintragungen vollständig (Bauteile, Verankerung, Klammerabstand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die statischen Eintragungen umsetzbar ohne architektonischen Veränderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind besondere Anforderungen an Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz zu erbringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die einzusetzenden Materialien vollständig beschrieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind alle Materialien von der Gütegemeinschaft empfohlen und verwendbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Bauzeiten und Bauablauf

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Gibt es einen Bauzeitenplan oder einen fixen Liefertermin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Welche fachlichen und zeitlichen Abhängigkeiten bestehen zu anderen Gewerken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind die Vorarbeiten kontrolliert oder wer führt die Kontrolle durch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Muss ein Montageablaufplan erstellt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Bestehende bauliche Anlagen (falls Vohanden)

➤ Liegen alle notwendigen Informationen über die Art und der Beschaffenheit der vorhandenen baulichen Anlagen vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Bestehen für vorhandene oder abzubrechende Gebäudeteile Schadstoffbelastungen und was muss beachtet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Baustelleneinrichtung / Baustellenversorgung

➤ Ist die Baustellenversorgung bzgl. Wasser, Abwasser und Baustrom geregelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Müssen Gerüste aufgebaut oder vorgehalten werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist die Benutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerplätze und Lagerräume ausdrücklich erlaubt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist ein Baustellen WC vorhanden (Wer ist verantwortlich, wo ist der Abstellplatz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
↗ Ist die Baugrube verfüllt und für den Gerüstaufbau geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist Lagerfläche für Ziegel und sonstige Baustoffe vorhanden und in Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Baustellenbesonderheiten			
↗ Ist die Abfallbeseitigung geregelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Existieren im Bereich der Baustelle Schutzgebiete oder Schutzzeiten (z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes), die zu berücksichtigen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Gibt es bekannte Hindernisse im Bereich der Baustelle auf die bei der Ausführung der Arbeiten Rücksicht genommen werden muss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Werden Eignungs- und Gütenachweise vom Auftraggeber gefordert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind Muster zu erstellen und vorzuhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Müssen die ausgeführten Leistungen besonders geschützt werden (Wetterschutz, Kantenschutz, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Gibt es Bauteile welche mit chemischem Holzschutz geschützt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind Gefährdungsbeurteilungen für die Ausführung der Arbeiten erstellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind beim Auftraggeber bedenken anzumelden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Werden Nachträge erforderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Zufahrt und Transport

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Muss eine Sondergenehmigung bzgl. Transportmaße beantragt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind besondere Verkehrsregelungen oder Beschränkungen auf der Baustelle zu beachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Wird eine Bilddokumentation von der Zufahrt zur Baustelle benötigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist die Baustellenzufahrt ausreichend beschildert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ LKW und Autokranzufahrt ohne Behinderung möglich (im Bauort bis zur Baustelle - Brücken, Kurven, Einfahrten, Gewicht beachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Können Wechselbrücken abgestellt werden und sind diese im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. (Ebene Fläche, mind. 26 m zum Entladen nötig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Wendemöglichkeiten für den Lkw vorhanden (Ansonsten muss Baustelle rückwärts angefahren werden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Autokranstellplatz ist vorhanden, belastbar und im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist der bestellte Kran ausreichend (Ausladung mit Lastdiagramm prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Falls nein - genaue Angabe über Ausladung einzeichnen (Mehrkosten Bauherr klären!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Informationen zum Termin und Zufahrt dem Spediteur / Kranfirma weitergegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Zusätzliche Einschotterung an Baustelle notwendig (wer trägt die Kosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Gehweg-, Bordsteine oder Schächte in der Zufahrt vorhanden und besonders zu schützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Straßensperrung für die Montage notwendig (parkende Autos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Nachbarn über den Montagetermin informiert (Behinderungen für Nachbarn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Queren Freileitungen die Baustelle (Wer veranlasst die Verlegung oder Isolierung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind öffentliche Veranstaltungen geplant (Bei Gemeinde nachfragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Sind folgende Besonderen Leistungen zusätzlich vergütet, falls gefordert

➤ Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, wenn der Auftraggeber keine Räume die leicht verschließbar gemacht werden zur Verfügung stellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Gelände oder Fußboden liegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Schutznetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, (z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl) soweit diese von anderen Unternehmern verursacht wurden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Besondere Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen und Einrichtungsgegenständen (z. B. Abkleben von Belägen und Treppen, staubdichtes Abdecken von empfindlichen Einrichtungen und technischen Geräten, Staubschutzwände, Notdach, Schutz der Konstruktion unterhalb eines abzutragenden Dachstuhls)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Nachziehen von Bolzen und Passbolzen nach DIN 1052, wenn mit Schwinden des Holzes zu rechnen ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Herstellen von Musterflächen, Musterkonstruktionen und Modellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ausbau und/oder Wiedereinbau von Bekleidungs-elementen für Leistungen anderer Unternehmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Bearbeiten von Oberflächen (z. B. durch Hobeln, Schleifen, sowie Fasen und Profilieren von Holzkanten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Zuschnitte von Schalungen, Bekleidungen u. Ä. an schrägen An- und Abschlüssen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Herstellen von besonderen Fugen- und Eckausbildungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Herstellen von Bekleidungen der Leibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Herstellen von Abschottungen, Schürzen, Scheinunterzügen bei Deckenbekleidungen, Unterdecken und Wandbekleidungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Herstellen von Schiftersparrenschnitten sowie Abbinden und Aufstellen/Verlegen von Hölzern bei schwierigen Verzimmerungen (z. B. bei Türmen, Kuppeln, Dachgauben, geschweiften oder windschiefen Dachflächen, Grat- und Kehlsparren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Hobeln und Profilieren von Sparren-, Pfetten- und Balkenköpfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Verstärken von Bauteilen (z. B. im Bereich von Aussparungen und Ausklinkungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Anschließen von Wind- und Dampfsperren an bauseitig erstellte Bauteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Herstellen von im Bauwerk verbleibenden Verankerungsmöglichkeiten, z. B. für Gerüste, Schutznetze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Liefern statischer und bauphysikalischer Nachweise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____