

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

**Anwesend:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Zufahrt und Umgebung Baugrundstück**

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Wegbeschreibung ist vorhanden und überprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist eine Sondergenehmigungen bzgl. Transportmaße notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Bilddokumentation von der Zufahrt und Baustelle vorhanden (Bilder vom Bauplatz und Zufahrt!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Baustelle ist ausreichend ausgeschildert (Zufahrt Hinweisschilder und Baustellenschild)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ LKW und Autokranzufahrt ohne Behinderung möglich (im Bauort bis zur Baustelle - Brücken, Kurven, Einfahrten, Gewicht beachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Können Wechselbrücken abgestellt werden und sind diese im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. (Ebene Fläche, mind. 26 m zum Entladen nötig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Sind Wendemöglichkeiten für den Lkw vorhanden (Ansonsten muss Baustelle rückwärts angefahren werden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Autokranstellplatz ist vorhanden, belastbar und im Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist der bestellte Kran ausreichend (Ausladung mit Lastdiagramm prüfen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
↗ Falls nein - genaue Angabe über Ausladung einzeichnen (Mehrkosten Bauherr klären!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind Informationen zum Termin und Zufahrt dem Spediteur / Kranfirma weitergegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Zusätzliche Einschotterung an Baustelle notwendig (wer trägt die Kosten)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind Gehweg-, Bordsteine oder Schächte in der Zufahrt vorhanden und besonders zu schützen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind Straßensperrung für die Montage notwendig (parkende Autos)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind Nachbarn über den Montagetermin informiert (Behinderungen für Nachbarn)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Queren Freileitungen die Baustelle? (wer veranlasst die Verlegung oder Isolierung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind öffentliche Veranstaltungen geplant (bei Gemeinde nachfragen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Sind sonstige Montagebehinderungen zu erwarten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist eine Baustellenabsicherung notwendig (Bauzaun)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

### Baustellenorganisation

↗ Ist der Baustrom vorhanden und zugänglich (380V, 32A, FI-Schutzschalter)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
↗ Ist das Bauwasser vorhanden und zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	Ja	Nein	Bemerkung
➤ Ist ein Baustellen-WC vorhanden (wer ist verantwortlich, wo ist der Abstellplatz)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist Lagerfläche für verschiedene Baumaterialien (z.B. Baustahlmatten, Betonkübel) vorhanden und in Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

### Bodenplattenabnahme

➤ Aussenmaß/Diagonale sind kontrolliert (+/- 5 mm - in Plan eintragen, bzw. abhacken)"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Höhenmaße sind kontrolliert (RFB Höhe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ebenheit der Bodenplatte ist kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Lage von Aussparung für Abwasserrohr, Versorgungsleitung etc. sind kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Reicht der Arbeitsraum zur Montage aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Ist das Fugenband richtig eingebaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Stimmt die Anschlussbewehrung mit dem Statikplan überein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ War die Nachbehandlung von der Bodenplatte ausreichend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
➤ Stärke der Bodenplatte kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

### Sonstiges

➤ Sämtliche Nachträge sind besprochen bzw. unterschrieben vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
---	--------------------------	--------------------------	-------